

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
Дума Тайшетского городского поселения
(четвертый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

от 2019 г. г. Тайшет №

О ходе выполнения муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022 годы», в части исполнения мероприятий за 2018 год

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6, 7, 31 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 26.09.2017г. № 1168, с внесенными изменениями утвержденными постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 07.02.2019г. №67, в части исполнения мероприятий за 2018 год (приложение) принять к сведению.

2. Администрации Тайшетского городского поселения опубликовать настоящее решение Думы Тайшетского городского поселения в официальных средствах массовой информации.

Председатель Думы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

О.В. Бычкова

Глава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

А.М.Заика

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 26.09.2017г. № 1168 в части исполнения мероприятий за 2018 год.

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения Тайшетского городского поселения и исполнения постановления администрации Тайшетского городского поселения от 26.09.2017г. № 1168, с внесенными изменениями утвержденными постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 07.02.2019г. №67, администрацией Тайшетского городского поселения в 2018 году проводилась работа по инициированию и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в Тайшетском городском поселении, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Основные цели Программы:

- Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском городском поселении.
- Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
- Сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Тайшетского городского поселения.

Протяженность улично-дорожной сети города составляет 173,33 км, в том числе 150,63 км – замощённые (из них 88,23 км с усовершенствованным покрытием).

В 2018 году на Программные мероприятия, касающиеся повышения безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения было израсходовано 26804,7тыс. руб. из средств бюджета Тайшетского городского поселения.

Информация о ходе выполнения муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы», за 2018 год отражена в таблице 1.

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной целевой Программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы», за 2018 год.

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. руб.		Выполненные объёмы работ	Процент исполнения %
		План 2018г.	Факт 2018г.	Перечень работ с единицами измерения	
1	2	3	4	5	6
1	Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение краской дорожной разметки	1250,0	1250,0	Установлено 67 шт., заменено 16 шт. дорожных знаков. Нанесено 750 кв.м. дорожной разметки: -пешеходные переходы и искусственные неровности. Нанесено 24 км осевой разметки.	100
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов	500,0	500,0	Содержание, модернизация, ремонт 5 - ти светофорных объектов ежедневно в течение года.	100
3	Восстановление старых и устройство новых линий уличного освещения	533,7	503,0	Восстановлены следующие участки линий уличного освещения - ул. Гастелло (от ул. Чапаева до ул. Октябрьской) - 500 метров; - ул. Ленина (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Октябрьской) - 400 метров; - ул. Лазо (от ул. Пушкина до ул. Кутузова) - 600 метров.	94,2
4	Разработка проекта организации дорожного движения	400,0	198,0	Количество разработанных «Проектов организации дорожного движения» - 2 тома (от общего проекта)	49,5

5	Устройство парковочных карманов и посадочных площадок	300,0	300,0	Площадь устроенных парковочных карманов и посадочных площадок - 94,5 кв.м.	100
6	Изготовление и установка ограничивающего пешеходного и автомобильного ограждения	212,0	212,0	Устройство пешеходного ограждения вдоль МКОУ СОШ №1 Протяженность изготовленных и установленных ограничивающих пешеходных и автомобильных ограждений 103,35 м.	100
7	Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	3521,8	3521,8	Софинансирование: проект народные инициативы, текущий ремонт проезжей части автомобильных дорог: - ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г. Тайшете по ул.З.Космодемьянской (от ул. Гагарина до ул. Транспортной). - ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г. Тайшете по ул. Бурлова, (от ул. Гагарина до ул. Транспортной). - ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г. Тайшете по ул. Воинов-Интернационалистов, (от ул. Октябрьской до ул. 50 лет ВЛКСМ). - ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г. Тайшете по ул. Транспортной, (от ул. Суворова до ул. Бурлова). - ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении вдоль дома № 96 по ул. Гагарина. - ремонт участка внутриквартальной автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении вдоль дома № 1 по ул. Локомотивная.	100

				<p>- ремонт участка автомобильной дороги в песчано-гравийном исполнении по ул. Рабочей (от ул. Партизанской до ул. Маяковского).</p> <p>Текущий (ямочный) ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении струйно-инъекционным методом. Работы охватили следующие улицы: Гагарина, Транспортная, Партизанская, Пушкина, Суворова, Индустриальная, Кирова, Андреева, Тимирязева, Пионерская, Чапаева, Мира, Автозаводская, Юбилейная, Гастелло, Сибирская, Капустина (по маршрутам следования общественного транспорта №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10), а также улиц Ленина и Октябрьская.</p> <p>Проведение ямочного ремонта горячими асфальтобетонными смесями вручную.</p>	
8	Устройство пешеходных тротуаров	424,1	424,1	<p>Восстановление и ремонт пешеходного тротуара по ул. Воинов-интернационалистов (от перекрестка с ул. Октябрьская, до перекрестка с ул. 50 лет ВЛКСМ); площадь установленного пешеходного тротуара составила - 330 кв.м.</p>	100
9	Организация ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количеством транспортных средств	1004,0	997,0	<p>Содержание диспетчерских пунктов для наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количеством транспортных средств, работающих по маршрутам движения общественного транспорта.</p> <p>Количество автобусов, выходящих на маршруты города – 27.</p>	99,3

10	Текущее содержание городской улично-дорожной сети	18608,7	18598,8	<p>Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих текущему содержанию - 173,33 км .</p> <p>В осенне-зимний период выполнялся комплекс работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города по маршрутам движения общественного транспорта, а также центральных и второстепенных автомобильных дорог общего пользования, в который входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - очистка проезжей части автомобильных дорог от снега и уплотненного снежного наката с центральных и второстепенных улиц города; - очистка от снега и ледовых накатов перекрестков и заездов; - очистка проезжей части автомобильных дорог от снега на городских кладбищах; - обработка противогололедными материалами проезжей части автомобильных дорог на пересечениях, пешеходных переходах и заездных карманах остановок общественного транспорта; - вывоз сформировавшихся снежных валов с центральных улиц города; - очистка от снега общественных территорий; - очистка пешеходных дорожек от снега и льда с подсыпкой противогололедными материалами. <p>В весенне-летний период проводились работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -по уборке земляных наносов и мусора с автомобильных дорог и под путепроводом; -по прочистке сети ливневой канализации и водопропускных сооружений; -по планировке и текущему ремонту автомобильных дорог в песчано-гравийном исполнении в частном секторе города. 	99,9
----	---------------------------------------------------	---------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

11	Разработка проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по ул. Пролетарская в г. Тайшет»	2714,3	0	<p>Количество разработанных проектов «Капитальной ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по ул. Пролетарская в г. Тайшет» - 0.</p> <p>В 2018г заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по «Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пролетарская в г. Тайшете». Победитель электронного аукциона проектно-подрядная организация - акционерное общество «Валенс» г. Санкт-Петербург.</p> <p>В связи с разработкой проекта планировки территории, задержками с ответами сетевых организаций на запросы технических условий, разработка проекта по «Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пролетарская в г. Тайшете» не укладывается в сроки муниципального контракта. Часть проектной документации уже была предоставлена Администрации Тайшетского городского поселения для рассмотрения и согласования. В адрес АО «Валенс» для исправления направлены выявленные недостатки. Завершение работ в полном объеме по проектированию и прохождению государственной экспертизы планируется до 30.03.2019г.</p>	0
12	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	300,1	300,0	Количество пассажиров – 15795ед.	99,9
Итого		29768,7	26804,7		90