

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
Дума Тайшетского городского поселения
(четвертый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

от 2021 г. г. Тайшет №

О ходе выполнения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2024 годы», в части исполнения мероприятий за 2021 год

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6, 7, 31 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2024годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 01.03.2021г. № 143, в части исполнения мероприятий за 2021 год (таблица 1) принять к сведению.

2. Администрации Тайшетского городского поселения опубликовать настоящее решение Думы Тайшетского городского поселения в официальных средствах массовой информации.

Председатель Думы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

О.В. Бычкова

Глава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

А.М.Заика

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 01.03.2021г. № 143 в части исполнения мероприятий за 2021 год.

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения Тайшетского городского поселения и исполнения постановления администрации Тайшетского городского поселения от 01.03.2021г. № 143, администрацией Тайшетского городского поселения в 2021 году проводилась работа по инициированию и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в Тайшетском городском поселении, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Основные цели Программы:

- Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском городском поселении.
- Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Тайшетского городского поселения.

Информация о количестве ДТП с пострадавшими, на территории Тайшетского городского поселения предоставлена ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району за период - 10 месяцев 2021года.

ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения.

	2020 год	2021год
Общее количество ДТП	18	16
Погибшие в ДТП	1	0
Раненые в ДТП	20	25

Детский дорожно-транспортный травматизм:

	2020 год	2021год
Количество ДТП	10	6
Погибшие в ДТП	1	0
Раненые в ДТП	10	7

Протяженность улично-дорожной сети города составляет 174,276 км, в том числе км – замощённые (из них 88,23 км с усовершенствованным покрытием).

В 2021 году на Программные мероприятия, касающиеся повышения безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения было израсходо-

вано 64 333,8 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Тайшетского городского поселения 49419,1 тыс. руб.

Информация о ходе выполнения муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы», за 2021 год отражена в таблице 1.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

Бычкова В.Д.

Таблица 1

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 Год»

№ п/п	Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. руб.		Выполненные объёмы работ	Процент исполнения %
		План 2021г.	Факт 2021г.	Перечень работ с единицами измерения	
1	2	3	4	5	6
1	Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение краской дорожной разметки	1751,5	1751,5	<p>Выполнены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -по установке 104 шт. дорожных знаков; -по нанесению линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.14.1, (192 кв.м.); -по нанесению линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, (488 кв.м.), (пешеходные переходы и искусственные неровности); - по нанесению 45 км осевой разметки. 	100
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов	565,00	431,2	<p>Производится содержание и текущий ремонт 5 – ти светофорных объектов ежедневно в течение года.</p> <p>В рамках контракта так же выполнены работы по замене одного пешеходного светофора на перекрестке ул. Пушкина - ул. Ленина.</p>	76,3

3	Восстановление старых и устройство новых линий уличного освещения	1406,7	1406,7	<p>Восстановлены следующие участки линий уличного освещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ул. Андреева (от ул. Партизанской до ул. Российской), 875м СИП и 24 светильника, -ул. Ивана Бича (от МКОУ СОШ №23 до ул. Рабочей), 1900м СИП и 51 светильник, -ул.50 лет ВЛКСМ (от ул. Кирова до ул. Воинов- интернационалистов), 3 опоры, 380м СИП,10 светильников, -ул. Пионерская (от ул. Кирова до ул. Ленина), 250м СИП, 5 светильников, -ул. 50лет ВЛКСМ (от ул. Победы до ул.Тимирязева), 19 опор, 550 м СИП, 15 светильников, -ул. Пушкина (от путепровода до ул. Ленина) ,4 опоры, 4 светильника, СИП 166м. -ул. Индустриальная (поворот на ул. Суворова), 5 опор, 5 светильников, СИП 200м. <p>Всего проложено 4121м СИП, установлено 109 светильников и 26 опор.</p>	100
4	Разработка проекта организации дорожного движения	100,00	100,00	<p>Перечень улиц и дорог, на которые разработан проект организации дорожного движения:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ул. Академика Павлова, ул. Победы, ул. Тимирязева, ул. Советская, ул. Степана Разина, ул. Калинина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Андреева, ул. Бурлова, ул. Свободы. 	100
5	Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	19865,1	17792,0	<p>Выполнены следующие работы в рамках текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г. Тайшете по ул. Гагарина (от ул. Терешковой до ул. Шпалозаводской) (L= 400м, S=3690,35м²), общая сумма работ 3 283,35 тыс. рублей.; -Текущий (ямочный) ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении струйно-инъекционным методом. 	89,6

			<p>Работы охватили следующие улицы: Гагарина, Транспортная, Партизанская, Пушкина, Суворова, Индустриальная, Кирова, Андреева, Тимирязева, Пионерская, Чапаева, Мира, Автозаводская, Юбилейная, Гастелло, Сибирская, Капустина, Ленина, Октябрьская, Шевченко, 8 марта, Первомайская, (S=4650 м² в весеннее - летний период 2021г.), общая сумма работ 3 880,82 тыс. рублей.;</p> <p>- Текущий ремонт тротуара в асфальтобетонном исполнении в г. Тайшете по ул. Первомайской (от ул. Коммунаров до ул. Гастелло), (L= 350м, b= 1,3м), общая сумма работ 601,5 тыс. рублей.;</p> <p>-Ремонт участков автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении в г. Тайшете по ул. Пушкина от ул. Матросова до Путепровода, длина 115м., шириной 7м., общая сумма работ 985,0 тыс. рублей.;</p> <p>-Оказаны услуг по поставке инертных материалов (щебень 40м³), для отсыпки выбоин на автомобильных дорогах в весенний период, общая сумма работ 72,0 тыс. рублей.;</p> <p>-Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по ул. Сибирской (L=190, b=8м, S=1840м²), общая сумма работ 1 528,0 тыс. рублей;</p> <p>-Ямочный ремонт в асфальтобетонном исполнении выполнен МБУ «Городское хозяйство» (S=252 м²), общая сумма работ 500,0 тыс. рублей;</p> <p>-Текущий (ямочный) ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении струйно-инъекционным методом. Работы охватили следующие улицы: Партизанская, Пушкина, Суворова, Индустриальная, Кирова, Тимирязева, Пионерская, Чапаева, Мира, Автозаводская, Юбилейная, Га-</p>	
--	--	--	--	--

				<p>стелло, Октябрьская, Победы (S=2384,41м2 в осенний период), общая сумма работ 2 000 ,0 тыс. рублей;</p> <p>- Ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г. Тайшете по ул. Транспортной (от ул. Старобазарной до поворота на ж/д вокзал), (L=120, b=8м, S=1067м2), общая сумма работ 884,2 тыс. рублей;</p> <p>-Ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г. Тайшете по ул. Партизанской (от ул. Свободы до мкр. имени Пахотищева дом №14) (L=400м., b=4,5м., S=2225,75 м2), общая сумма работ 2 234,7 тыс. рублей;</p> <p>-Ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в г. Тайшете по ул. Пушкина (от ул. Фрунзе до ул. Матросова), (L=543м., b=8м.,S=4523,5м2), общая сумма работ 3 823,5 тыс. рублей;</p>	
6	Устройство пешеходных тротуаров	405,3	405,3	<p>Выполнены работы:</p> <p>-по ремонту деревянного пешеходного тротуара по ул. Партизанской, общей площадью 91м2., общая сумма работ 200 тыс. рублей;</p> <p>Обустроен пешеходный тротуар в песчано-гравийном исполнении по ул. Кирова (от дома №235 до дома №239), (L= 160 м, b= 1,3), общая сумма работ 205,3 тыс. рублей.</p>	100
7	Организация ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количеством транспортных средств	1133,0	955,0	<p>Выполняется содержание порейсового контроля необходимо для наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количеством транспортных средств, работающих по маршрутам движения общественного транспорта.</p>	84,2

8	Текущее содержание городской улично-дорожной сети	27672,00	22812,8	<p>Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих текущему содержанию - 173,33 км.</p> <p>В осенне-зимний период выполнялся комплекс работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города по маршрутам движения общественного транспорта, а также центральных и второстепенных автомобильных дорог общего пользования, в который входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - очистка проезжей части автомобильных дорог от снега и уплотненного снежного наката с центральных и второстепенных улиц города; - очистка от снега и ледовых накатов перекрестков и заездов; - очистка проезжей части автомобильных дорог от снега на городских кладбищах; - обработка противогололедными материалами проезжей части автомобильных дорог на пересечениях, пешеходных переходах и заездных карманах остановок общественного транспорта; - вывоз сформировавшихся снежных валов с центральных улиц города; - очистка от снега общественных территорий; - очистка пешеходных дорожек от снега и льда с подсыпкой противогололедными материалами. <p>В весенне-летний период проводились работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по уборке земляных наносов и мусора с автомобильных дорог и под путепроводом; - по прочистке сети ливневой канализации и водопропускных сооружений; - по планировке и текущему ремонту автомобильных дорог в песчано-гравийном исполнении в частном секторе города. 	82,4
---	---	----------	---------	--	------

В 2021 г. МБУ «Городское хозяйство» выполнены работы по **разработке – 9,5 км – водоотводных кюветов по следующим улицам:**

ул. Пионерская – ул. Чкалова; ул. Старобазарная; ул. Партизанская (ул. Старобазарная – ул. Андреева); ул. Сибирская; ул. Кирова; ул. Партизанская; ул. Пионерская; ул. Красноармейская; ул. Андреева; ул. Пушкина; ул. Ивана Бича, микрорайон Новый, ул. Старобазарная,4,3; ул. 1,2,3,4 Целинная; ул. Партизанская (ул. Терешковой – ул. Свободы); ул. Кирова (ул. Курченко - п. Энергетиков); ул. Кирова (между ул. Курченко); ул. Курченко, ул. 50 лет ВЛКСМ; ул. Победы (от 251 дома); ул. Кирова; ул. 19 Партсъезда; старое кладбище; ул. Советская; пер. Тихий; ул. Дальняя; ул. Октябрьская., ул. Речная, ул. Победы, ул. Гастелло, ул. Коммунаров.

- по укладке металлических водопропускных труб диаметром до 1 м – 351 метр – по следующим улицам:

- ул. Железнодорожная (по ручью, диаметр 700 мм. – длина - 5,7 м);

- ул. Чкалова (по ручью, диаметр 800 мм - длина 5 м);

- ул. Сибирская (остановка и въезд на базу 2 трубы диаметр 300, длина 11 м);

- ул. Кутузова (диаметр 530 мм, длина 7,8 м);

- ул. Пионерская – ул. Красноармейская (диаметр 530 мм, длина 7 м + вторая диаметр 530 мм, длина - 6,5 м);

- ул. Первомайская – ул. Воинов-интернационалистов (диаметр 530 мм, длина 6 м);

- ул. Пушкина 14 (парк, диаметр 530 мм, общая длина 11,1 м + 22,87+6 = 39,97 м);

- ул. Кирова (тротуар) (диаметр 219 мм, длина - 3м);

- ул. Андреева – ул. Ивана Бича (диаметр 700 мм, длина 6 м);

- ул. 2-я Целинная – 4-я Целинная (диаметр 600 мм, длина 9,3 м);

- ул. 4-я Целинная (диаметр 530 мм, длина 6 м + диаметр 700 мм, длина 3,3 м – у колонки, диаметр 600 мм, длина 8 м – на перекрестке);

- ул. Пушкина – ул. Академика Павлова (диаметр 1000 мм, длина 7 м; ниже 1000 мм, длина 8 м, диаметр 400 мм - длина 6 м);

- ул. Партизанская – ул. Свободы (диаметр 530 мм, длина 8 м);

- ул. Пушкина – ул. Дзержинского (диаметр 530 мм, длина 6,25 м);

- ул. 3-я Целинная – ул. 4-я Целинная (диаметр 530 мм, длина 8 м);

- ул. Пионерская – ул. Коммунаров (диаметр 530 мм; длина 2*8м=16 м);

- ул. Пионерская – ул. Гастелло (диаметр 530 мм, длина 8 м, диаметр 530 мм, длина 12 м);

- ул. Пионерская (остановка – диаметр 530 мм, длина 19,5 м);

- ул. Кирова - 2 ул. Курченко (диаметр 530 мм, длина 8,7 м);

- ул. Кирова - 1 ул. Курченко (диаметр 1000 мм, длина 4 м);

- ул. Матросова (через дорогу – диаметр 700 мм, длина 10 м);

- ул. Пионерская – ул. Марата (диаметр 530 мм, длина 7,5 м + вторая диаметр 530 мм, длина 6,5 м);

- ул. Пионерская – ул. Дзержинского (диаметр 530 мм, длина 7,5 м + вторая диаметр 530 мм, длина 7,5 м);

- ул. Пионерская – ул. Свердлова (диаметр 530 мм, длина 7,5 м + вторая труба диаметр 530 мм, длина 6,5 м);

- ул. Пионерская – ул. Комсомольская (диаметр 530 мм, длина 8 м);

- ул. Пионерская – ул. Воинов-интернационалистов (2 трубы – диаметр 530 мм, длина 8 м = 16 м);

- ул. Пионерская – ул. Академика Павлова (диаметр 530 мм, с двух сторон 2 трубы длина 23,4 м);

- ул. 19 Партсъезда (въезд в д/с №15 – диаметр 400 мм, длина 3,5 м);

- ул. 19 Партсъезда – ул. Победы (диаметр 530 мм, длина 11 м).

				<p>-ул. 19 партсъезда-Красноармейская(диам.530; длина 6м.), -ул. Красноармейская-Октябрьская(диам.530; длина 7м.), - перекресток Ленина-Пушкина-тротуар(диаметр 300мм, длина 2,65м.), - перекресток Тимирязева-Октябрьская-тротуар(диаметр 300мм, длина 2,5м.), - ул. Ст.Разина-Гастелло(диаметр 530мм,длина 8м.), - ул. Ст.Разина - Коммунаров(диаметр 530мм.,длина 8м.) Общая сумма работ 26022,0 тыс. рублей.</p> <p>Дополнительно на содержание улично-дорожной сети были привлечены сторонние организации, оказывающие услуги по предоставлению, управлению и технической эксплуатации специальной техники.</p> <p>Подрядные организации : -ООО "Тайшетская Строительная компания; -ООО «СДМ».</p> <p>Количество отработанных машино-часов специализированной техники: -фронтальный погрузчик LW 300-50 часов, -самосвал Howo-50 часов, - самосвал г/п 30т-60часов, -самосвал г/п 25т-60,8часов, - погрузчик фронтальный-60,7 часов, - автогрейдер-92 часа, - экскаватор-54 часа, - самосвал-34 часа.</p> <p>Общая сумма работ 1100,0 тыс. рублей.</p> <p>В рамках заключенных контрактов выполнены следующие виды работ: - очистка проезжей части автомобильных дорог от снега и уплотненного снежного наката с центральных и второстепенных улиц города в зимний период; - разработка и восстановление водоотводных кюветов в весенне-летний период</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Для исключения затопления индивидуальных жилых домов по ул.50лет ВЛКСМ Выполнены работы по устройству железобетонных мостиков через Зуевский ручей (7шт.). Общая сумма работ 500 тыс. рублей.</p> <p>В рамках контракта на оказание услуг по выполнению геодезических работ выполнены 100 высотных отметок для определения направления, уклонов кюветных частей на территории города. Общая сумма работ 50 тыс. рублей.</p>	
9	<p>Разработка проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтобетонном исполнении</p>	0	0	<p>Заключены в 2021г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -договор на выполнение проектно-сметных и изыскательских работ по реконструкции объекта капитального строительства автомобильной дороги по ул. Индустриальная на сумму 5 млн.рублей; -договор на выполнение проектно-сметных и изыскательских работ по реконструкции объекта капитального строительства автомобильной дороги по ул. Суворова на сумму 3,5 миллиона. <p>Оплата за выполненные работы будет произведена после получения подрядной организацией положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Срок окончания работ по муниципальным контрактам 31.05.2022г.</p>	0

10	«Капитальный ремонт автомобильной дороги в асфальто-бетонном исполнении по ул. Пролетарской в г. Тайшет»	10 000,0	0	<p>Заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств направлена в министерство строительства дорожного хозяйства для вступления в областную государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства на 2019-2024 годы» и одобрена. Так как заявка была подана в рамках дополнительного финансирования и размещение извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Пролетарской в г.Тайшете стало возможным после получения уведомления о предоставлении субсидии из областного бюджета (в октябре 2021г. выполнен перерасчет, увеличены лимиты финансирования).</p> <p>На данный момент произведено размещение на сайте государственных закупок, срок окончания подачи заявок подрядными организациями 16.11.2021г. Аукцион по определению подрядной организации состоится 17.11.2021г. Общая стоимость работ 141101,6 тыс. рублей. Сумма освоения в 2022 г. 131101,6 тыс.рублей.</p>	0
11	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	1435,2	957,4	Оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту (11) МКОУ СОШ №2 – автостанция, основные пассажиры – дети.	66,7
Итого		64 333,8	46611,9		72,4