

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
Дума Тайшетского городского поселения
(четвертый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

от 2022 г. г. Тайшет №

О ходе выполнения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2025 годы», в части исполнения мероприятий за 2022 год

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6, 7, 31 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2025годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 01.03.2021г. № 143, в части исполнения мероприятий за 2022 год (Приложение) принять к сведению.

2. Администрации Тайшетского городского поселения опубликовать настоящее решение Думы Тайшетского городского поселения в официальных средствах массовой информации.

Председатель Думы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

П.В.Терещенко

Глава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

А.С.Кузин

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 01.03.2021г. № 143 в части исполнения мероприятий за 2022 год.

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения Тайшетского городского поселения и исполнения постановления администрации Тайшетского городского поселения от 01.03.2021г. № 143, администрацией Тайшетского городского поселения в 2022 году проводилась работа по инициированию и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в Тайшетском городском поселении, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Основные цели Программы:

- Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском городском поселении.
- Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Тайшетского городского поселения.

Информация о количестве ДТП с пострадавшими, на территории Тайшетского городского поселения предоставлена ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району за период - 11 месяцев 2022года.

ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения.

	2021 год	2022год
Общее количество ДТП	16	15
Погибшие в ДТП	0	0
Раненые в ДТП	25	15

Детский дорожно-транспортный травматизм:

	2021 год	2022год
Количество ДТП	6	3
Погибшие в ДТП	0	0
Раненые в ДТП	7	3

Протяженность улично-дорожной сети города составляет 175,1 км.

В 2022 году на Программные мероприятия, касающиеся повышения безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения было израсходовано 183 862,3 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Тайшетского городского поселения 69475,7 тыс. руб.

Информация о ходе выполнения муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2025 годы», за 2022 год отражена в таблице 1.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

Бычкова В.Д.

Таблица 1

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 Год»

№ п/п	Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. руб.	Выполненные объёмы работ, тыс.руб.	Кассовый расход, тыс.руб.	Перечень работ с единицами измерения	Процент исполнения %
		План 2022г.	Факт 2022г.	на 02.12.2022г		
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение краской дорожной разметки	1 688,8	1308,5	656,5	<p>Выполнены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -по установке 92 шт. дорожных знаков; -по нанесению линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.14.1, (224 кв.м.); -по нанесению линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, (484,8 кв.м.), (пешеходные переходы и искусственные неровности); - по нанесению 45 км осевой разметки. 	77,5
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов	587,6	540,5	353,4	Производится содержание и текущий ремонт 5 – ти светофорных объектов ежедневно в течение года.	92,0

3	Восстановление старых и устройство новых линий уличного освещения	1406,1	1406,1	1406,1	<p>Восстановлены следующие участки линий уличного освещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Капустина (от остановки общественного транспорта «Совхоз» до ул. Северной) ул. Северная (от ул. Капустина до дома №12 по ул. Северной (детский сад)), 1 опора, 535м СИП и 26 светильников, - ул. Сибирская (от ул. Западный переезд до ул. Тупиковая), 10 опор, 887,7м СИП и 24 светильника, - ул. Рабочая (от ул. Партизанской до ул. Степной), 465,9 м СИП, 15 светильников, - ул. Курченко (от ул. Кирова до дома №6 по ул. Курченко), 238м СИП, 6 светильников, - ул. Победы (от переулка Проходного до ул. Степана Разина), 179,3м СИП, 12 светильников, - ул. Степана Разина, 495м СИП, 19 светильников <p>Всего проложено 2800,9 м СИП, установлено 102 светильника и 11 опор.</p>	100,0
4	Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	12 531,6	10755,6	9512,7	<p>Выполнены следующие работы в рамках текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - текущий ремонт участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в городе Тайшете по улице Пионерской (от улицы Кирова до дома №18 по улице Пионерской) (L= 409м, S=3010м²) - Текущий (ямочный) ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении струйно-инъекционным методом. <p>Работы охватили следующие улицы: Гагарина, Транспортная, Партизанская, Пушкина, Суворова, Индустриальная, Кирова, Андреева, Тимирязева, Пионерская, Чапаева, Мира, Автозаводская, Юбилейная, Гастелло, Сибирская, Капустина, Ленина, Октябрьская, Шевченко, 8 марта, Первомайская, (S=3536,05 м². в летний период 2022г.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Текущий ремонт участка внутриквартальной автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении в городе Тайшете (от улицы Индустриальной вдоль дома №6 микрорайона Новый), 	86,0

					<p>длина 81м., S=560м2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ямочный ремонт в асфальтобетонном исполнении выполнен МБУ «Городское хозяйство» (S=243 м2) - Заключен муниципальный контракт №134-з от 28.11.2022 на поставку светодиодных светильников для нужд Тайшетского муниципального образования в количестве 158 штук, срок выполнения контракта 20 декабря 2022г. - Выполнение работ по установке светофорного объекта с обустройством пешеходного перехода по ул. Пушкина (от ул. Лазо до ул. Фрунзе) (устройство пешеходного мостика, установка дорожных знаков, установка светофорного объекта, устройство ограждения - 40м - Выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей по ул. ул. Пушкина, мкр. Новый,20 (район школы №5) ул. Шевченко,1 (район школы №85), ул. Чапаева (район музыкальной школы) 	
5	Устройство пешеходных тротуаров	557,00	557,00	0	- Текущий ремонт тротуара в асфальтобетонном исполнении в г. Тайшете по ул. Пушкина (от ул. Лазо до ул. Фрунзе), (L= 168м, b = 1,5м)	100,0
6	Организация ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количеством транспортных средств	1178,3	1080,1	981,9	Выполняется содержание порейсового контроля необходимо для наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количеством транспортных средств, работающих по маршрутам движения общественного транспорта.	92,0

7	Текущее содержание городской улично-дорожной сети	24 534,5	24 298,4	23 808,35	<p>Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих текущему содержанию - 175,1 км.</p> <p>В осенне-зимний период выполнялся комплекс работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города по маршрутам движения общественного транспорта, а также центральных и второстепенных автомобильных дорог общего пользования, в который входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - очистка проезжей части автомобильных дорог от снега и уплотненного снежного наката с центральных и второстепенных улиц города; - очистка от снега и ледовых накатов перекрестков и заездов; - очистка проезжей части автомобильных дорог от снега на городских кладбищах; - обработка противогололедными материалами проезжей части автомобильных дорог на пересечениях, пешеходных переходах и заездных карманах остановок общественного транспорта; - вывоз сформировавшихся снежных валов с центральных улиц города; - очистка от снега общественных территорий; - очистка пешеходных дорожек от снега и льда с подсыпкой противогололедными материалами. <p>В весенне-летний период проводились работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по уборке земляных наносов и мусора с автомобильных дорог и под путепроводом; - по прочистке сети ливневой канализации и водопропускных сооружений; - по планировке и текущему ремонту автомобильных дорог в песчано-гравийном исполнении в частном секторе города. 	99,0
---	---	----------	----------	-----------	---	------

				<p>В 2022 г. МБУ «Городское хозяйство» выполнены работы по разработке – 3,7 км – водоотводных кюветов по следующим улицам: ул. Сибирская (500 метров), ул. Северная (70 метров), Гагарина (850метров), Горького (250м.), въезд в м-н Новый (140метров), ул. Кирова(300м.), Горная(300м.), Бурлова(450м.), Маяковского (80м.-аренда экскаватора;35м3), Маяковского(80м.), Рабочая(100м.), Ленина(100м.), ул. Матросова (район парка 60м.), парк (искусственный ручей 100м), Партизанская (100м.) переулок Тихий (40м), ул. Кирова (искусственный ручей-50м), ул. Матросова (приток ручья -50м), ул. Первомайская (30м), ул. Полевая - микрорайон Пахотищева (130м)</p> <p>- по укладке металлических водопропускных труб диаметром до 1 м – 152,63 метр – по следующим улицам: - ул. Сибирская - остановка школа№23 (диаметр 530 длина 6,9м.), Сибирская - Ивана Бича (диаметр 530 длина 8,03м.), Сибирская – Куйбышева (2 м.труба 400мм,6м труба 350мм.), Гагарина (6м.400+4,5м.400;8м.400, 2 трубы по 4м на 400,3м.500;5м.на 300; 11,39м.530;8,01м.530, 2 трубы на 350 по 5м.), Пушкина-Ленина (диаметр 400,длина 3м.), Горького дом №5 (диаметр 530, длина 5,7м.), дом №1 (диаметр 530, длина 5,7м.), остановка (диаметр 530; одна труба длина 5,7м., вторая труба 4,5м.), Бурлова въезд к домам (диаметр 350, длина 5м., диаметр 300-5м., диаметр 400-7м.+6м.),въезд в м-н Новый (диаметр 530, длина 8м.), перекресток Рабочая -Маяковского (диаметр 1000мм., длина 8м.) переулок Тихий - Сибирская (трогуар)(диаметр 320 длина 2,2)</p> <p>Дополнительно на содержание улично-дорожной сети были привлечены сторонние организации, оказывающие услуги по предоставлению, управлению и технической эксплуатации специальной техники.</p> <p>Подрядные организации: ООО «Тайшетская Строительная компания»; ООО «СДМ»;</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>ИП Шартдинов А.С. В рамках заключенных контрактов выполнены следующие виды работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - очистка проезжей части автомобильных дорог от снега и уплотненного снежного наката с центральных и второстепенных улиц города в зимний период; - услуги по вывозу снега. 	
8	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	1492,6	1297,2	1172,9	<p>Оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту (11) МКОУ СОШ №2 – автостанция, основные пассажиры – дети.</p>	87,0
9	Разработка проектов на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтобетонном исполнении	8500,0	0	0	<p>Проектирование реконструкции автомобильной дороги по улице Индустриальная.</p> <p>В настоящее время на этапе входного контроля проектной документации для прохождения государственной экспертизы выявлены замечания, отсутствие согласования разделов проектной документации с ресурсными организациями 29.11.2022г. в ресурсные организации направлены разделы для согласования. Плановая дата получения заключения государственной экспертизы – 30 декабря 2022 года.</p> <p>Предварительно стоимость работ по реконструкции данной автомобильной дороги составляет 560,0 млн. рублей. в том числе местный бюджет 73,625 млн. руб., (предусмотреть софинансирование из средств местного бюджета не представляется возможным).</p> <p>Плановый период вступления в федеральные и областные программы для получения субсидии - 2026 год.</p> <p>Администрация после получения положительного заключения государственной экспертизы намерена участвовать в иных федеральных или областных программах для получения субсидии на реконструкцию автомобильной дороги.</p>	0

					<p>Проектирование реконструкции автомобильной дороги по улице Суворова.</p> <p>В настоящее время пройден входной контроль и загрузка проектной документации в государственную экспертизу. Заключен контракт на оказание экспертных услуг №ПиДс-1531-1531/11.22 от 25.11.2022г.</p> <p>Плановая дата получения заключения государственной экспертизы – 30 декабря 2022 года. Предварительно проектной организацией рассчитана стоимость работ по реконструкции данной автомобильной дороги 196,5 млн. рублей, в том числе местный бюджет 25,545 млн. руб. Плановый период вступления в федеральные и областные программы для получения субсидии - 2025 год</p> <p>С проектной организацией ООО «МОСТ» проводится претензионная работа.</p>	
10	Капитальный ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по улице Пролетарская в городе Тайшет: местный бюджет Тайшетского городского поселения – 19%	24739,5	11147,4	11147,4	<p>Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская. Мероприятие реализуется в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019-2024 годы.</p> <p>На основании выявленных замечаний и разночтений, в связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов выполнена корректировка проектной документации.</p> <p>В настоящее время проектная документация повторно прошла государственную экспертизу. Повторное положительное заключение ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г. Тайшете» получено 21.11.2022г. № 38-1-1-2-081100-2022.</p> <p>22.11.2022г. администрация подала заявку в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на выделение дополнительных средств из областного бюджета с учетом перерасчета и уве-</p>	45,0
	Капитальный ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по улице Пролетарская в городе Тайшет: областной бюджет Иркутской области – 81%	106192,2	48168,0	47523,0		45,0

<p>Технологическое присоединение к электрическим сетям.</p>	<p>32</p>	<p>32</p>	<p>32</p> <p>личения стоимости. Согласно НМЦК от 21.11.2022г. увеличение сметной стоимости составляет 72 919 639,35 (семьдесят два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 35 копеек, в том числе софинансирование из средств областного и местного бюджета Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», в итоге сметная стоимость мероприятия составит 213 127 222 рублей. В связи с изменением существенных условий контракта, принято решение о продлении муниципального контракта до 30.07.2023 года. После предоставления дополнительных лимитов, будет заключено дополнительное соглашение об увеличении стоимости муниципального контракта до необходимой сметной стоимости объекта. Освоение дополнительных лимитов планируется в 2023 году. На оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Пролетарской в г. Тайшете заключен МК с МБУ "Проектно-сметное бюро". На оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Пролетарской в г. Тайшете заключен МК с обществом с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза проектов». Для подключения линии уличного освещения, заключен муниципальный контракт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ул. Пролетарской.</p>	<p>100,0</p>
---	-----------	-----------	---	--------------

11	Технологическое присоединение к электрическим сетям	32	32	32	Для восстановления линий уличного освещения, заключены следующие муниципальные контракты: - №ТЭС-22/ЮЛ - 250/100-з об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10 августа 2022г с ОГУЭП "Облкоммунэнерго" - ул. Сибирская. - №407/з от 23.08.2022г с АО «БЭСК» - ул. Курченко	100,0
12	Подготовка документов территориального планирования, проектов межевания, автомобильных дорог местного значения	390,1	390,1	0,0	Для получения субсидии на реализацию мероприятий по текущему ремонту автомобильных дорог в рамках областной программы «Транспортный каркас Иркутской области» в 2023 году заключен муниципальный контракт № 73-з от 20 июня 2022г. с ООО «СЕРВИСТА» на выполнение работ по подготовке проектов межевания территории автомобильных дорог: ул. Сибирская, ул. Андреева, ул. Транспортная, ул. Партизанская, ул. Кирова, ул. Калинина, ул. Степана Разина, ул. Пионерская для постановки данных автомобильных дорог на кадастровый учет и оформление прав собственности.	100,0
	Итого	183862,3	101012,9	96626,25		55,0

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

Бычкова В.Д.