

**Российская Федерация**  
**Иркутская область**  
**Муниципальное образование «Тайшетский район»**  
**Тайшетское муниципальное образование**  
**Дума Тайшетского городского поселения**  
**(пятый созыв)**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 2025 г. г. Тайшет №

О ходе выполнения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2025 годы», в части исполнения мероприятий за 2024 год

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6, 7, 31 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума Тайшетского городского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2025годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 01.03.2021г. № 143, в части исполнения мероприятий за 2024 год (таблица 1) принять к сведению.

2. Администрации Тайшетского городского поселения опубликовать настоящее решение Думы Тайшетского городского поселения в официальных средствах массовой информации.

Председатель Думы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

Терещенко П.В.

И.О. Главы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

Захарич В.В.

## ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 01.03.2021г. № 143 в части исполнения мероприятий за 2024 год.

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения Тайшетского городского поселения и исполнения постановления администрации Тайшетского городского поселения от 01.03.2021г. № 143, администрацией Тайшетского городского поселения в 2024 году проводилась работа по инициированию и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в Тайшетском городском поселении, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

### Основные цели Программы:

- Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском городском поселении.
- Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Тайшетского городского поселения.

Информация о количестве ДТП с пострадавшими, на территории Тайшетского городского поселения предоставлена ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району за период - 12 месяцев 2024года.

### ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения.

	2022год	2023год	2024 год
Общее количество ДТП	15	20	17
Погибшие в ДТП	0	2	2
Раненые в ДТП	15	20	17

В 2024 году на Программные мероприятия, касающиеся повышения безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения было израсходовано 215876,3 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Тайшетского городского поселения 63096,3 тыс. руб.

Информация о ходе выполнения муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2025 годы», за 2024 год отражена в таблице 1.

Начальник отдела по организационной работе,  
контролю и делопроизводству администрации  
Тайшетского городского поселения

Бычкова В.Д.

Таблица 1

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО**  
**ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 Год»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. руб.		Выполненные объёмы работ	Процент исполнения %
		План 2024г.	Факт 2024г.	Перечень работ с единицами измерения	
1	2	3	4	5	6
1	Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение краской дорожной разметки	1492,5	1492,5	Выполнены работы: - по установке и замене 60 штук дорожных знаков; - нанесено 560 квадратных метров дорожной разметки, (в том числе пешеходные переходы и искусственные неровности); - нанесено 10 км осевой и краевой разметки.	100
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов	977,4	977,4	Производилось содержание и текущий ремонт 13-ти светофорных объектов ежедневно в течение года.	100
3	Актуализация и разработка проекта «Схема организации дорожного движения»	390,0	0	По результатам проведенных торгов определена подрядная организация – «ИП Потапенко К.В.», срок исполнения муниципального контракта № 39-ЭА/24 «на оказание услуг по разработке и актуализации проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах в г. Тайшете». В рамках муниципального контракта запланировано: 1. Разработка проекта организации дорожного движения 20,6 км по следующим автомобильным дорогам: -ул. Горького, ул. Терешковой, ул.8 Марта, ул. Шевченко, ул. Крупской, ул. Старобазарная, ул. Воинов Интернационалистов, ул. Горная, ул. Гастелло, ул. Рабочая, ул. Свердлова, ул. Зои Космодемьянской. 2. Актуализация проекта организации дорожного движения 60 км в г. Тайшете: ул. Гагарина, ул. Партизанская, ул. Пролетарская, ул. Суворова, ул. Транспортная, ул. Индустриальная, ул. Мира, ул. Автозаводская, ул. Сибирская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. Октябрьская, ул. Чапаева, ул. Пионерская, ул. Первомайская, ул. Академика	0

				<p>Павлова, ул. Победы, ул. Тимирязева, ул. Советская, ул. Степана Разина, ул. Калинина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Андреева, ул. Бурлова, ул. Свободы.</p> <p>Планируемый срок выполнения работ - до 01.11.2024г.</p> <p>На текущий момент подрядчик не выполнил контрактные обязательства, ведется претензионная работа.</p>	
4	<p>Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения</p>	14042,4	14042,4	<p>Проект «Народные инициативы», реализуется на территории города уже тринадцатый год.</p> <p>В 2024 году в рамках проекта реализованы следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведен текущий ямочный ремонт в асфальтобетонном исполнении - картами, общей площадью <b>3000 м2</b> на следующих улицах: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ул. Суворова от Индустриальной до жд путепровода;</li> <li>- ул. Горького от ул. Партизанской до ул. Транспортной;</li> <li>- ул. Чапаева от ул. Победы до ул. Гастелло;</li> <li>- ул. Ленина от ул. Пионерской до ул. Первомайской;</li> <li>- ул. Транспортная от ул. Андреева до ул. Суворова.</li> </ul> </li> <li>- Выполнен ремонт автомобильной дороги в песчано-гравийном исполнении по ул. Некрасова, от ул. Кооперативной до ул. Кошевого, протяженностью 200 метров.</li> <li>- Выполнен ремонт автомобильной дороги в песчано-гравийном исполнении по ул. Победы, от ул. 19 Партсъезда до ул. Пионерской, протяженностью 800 метров.</li> <li>- Проведен ремонт тротуара в асфальтобетонном исполнении в микрорайоне имени Н,Д. Пахотищева, от улицы Гагарина до дома №1, протяженностью 300 метров.</li> <li>- Выполнено обустройство водоотводной канавы внутриквартальной автомобильной дороги по ул. Зои Космодемьянской (вдоль детского сада) в бетонном исполнении.</li> </ul> <p>Организовано уличное освещение в городе Тайшете, по улице Островского. В рамках мероприятия восстановлено 560 метров линии уличного освещения, установлено 12 светильников.</p>	100
5	<p>Текущее содержание городской улично-дорожной сети,</p>	30836,8	30836,8	<p>В осенне-зимний период выполнялся комплекс работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города по маршрутам движения общественного транспорта, а также центральных и второстепенных автомобильных дорог общего пользования, в который входит:</p>	100

	поставка инертных материалов			<ul style="list-style-type: none"> <li>- очистка проезжей части автомобильных дорог от снега и уплотненного снежного наката с центральных и второстепенных улиц города;</li> <li>- очистка от снега и ледовых накатов перекрестков и заездов;</li> <li>- очистка проезжей части автомобильных дорог от снега на городских кладбищах;</li> <li>- обработка противогололедными материалами проезжей части автомобильных дорог на пересечениях, пешеходных переходах и заездных карманах остановок общественного транспорта;</li> <li>- вывоз сформировавшихся снежных валов с центральных улиц города;</li> <li>- очистка от снега общественных территорий;</li> <li>- очистка пешеходных дорожек от снега и льда с подсыпкой противогололедными материалами.</li> </ul> <p>В весенне-летний период проводились работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по уборке земляных наносов и мусора с автомобильных дорог и под путепроводом;</li> <li>- по прочистке сети ливневой канализации и водопропускных сооружений;</li> <li>- по планировке и текущему ремонту автомобильных дорог в песчано-гравийном исполнении в частном секторе города.</li> </ul> <p>В 2024 г. МБУ «Городское хозяйство» выполнены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по разработке 3,7 км. водоотводных канав.</li> <li>- по укладке 314 м. металлических водопропускных труб.</li> </ul>	
6	Организация ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количеством транспортных средств	1344,0	1344,0	Выполняется содержание порейсового контроля необходимо для наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количеством транспортных средств, работающих по маршрутам движения общественного транспорта.	100

7	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	1697,1	1697,1	Оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту (11) МКОУ СОШ №2 – автостанция, основные пассажиры – дети.	100
8	Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	136706,1	136706,1	<p>В 2024 году выполнены пять значимых дорожных мероприятий в рамках областной программы «Транспортный каркас Иркутской области»:</p> <p>Привлечены средства регионального бюджета в размере <b>118 587,6</b> млн. рублей, на ремонт следующих автомобильных дорог:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ул. Кирова, от ул. Пушкина до ул. Октябрьской, (протяжённость <b>0,9 км</b>, объем затраченных средств <b>20,36</b> млн. рублей), с восстановлением освещения автомобильной дороги и тротуарной части);</li> <li>- ул. Партизанской, от ул. Андреева до ул. Суворова, (протяжённость <b>1,26 км</b>, объем затраченных средств <b>36,4</b> млн. рублей), с восстановлением тротуара и пешеходного мостика;</li> <li>- ул. Андреева, от ул. Гагарина до ул. Пролетарской, (протяжённость <b>0.42 км</b>, объем затраченных средств <b>12,18</b> млн. рублей), с восстановлением тротуара;</li> <li>- ул. Пушкина, от ул. Фрунзе до ул. Академика Павлова), (протяжённость <b>1.44 км</b>, объем затраченных средств <b>31,1</b> млн. рублей);</li> <li>- ул. Кирова, от ул. Первомайской до ул. Октябрьской, (протяжённость <b>0,9 км</b>, объем затраченных средств <b>36,65</b> млн. рублей), с восстановлением тротуара и ремонтом 3 пешеходных мостиков.</li> </ul> <p>В 2024 году по программе Транспортный каркас отремонтировано 4,922 км. дорожного покрытия; 2,7 км. тротуара и 4 пешеходных мостика.</p>	
9	Диагностика автомобильной дороги включенной в транспортный каркас Иркутской области	180,0	180,0	<p>Выполнены работы по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования в границах Тайшетского городского поселения Тайшетского района Иркутской области.</p> <p>Проведена диагностика технического состояния автомобильных дорог по улицам: Суворова, Горького, Индустриальная, Пушкина.</p>	100

10	Проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего значения: в рамках реализации инициативного бюджетирования.	28600,0	28600,0	<p>В 2024 году в рамках регионального проекта «Есть решение», реализовано 11 инициативных проектов.</p> <p>1) Ремонт тротуара с обустройством уличного освещения от остановки «Шпалозавод» до сквера в мкр. им. Пахотищева, протяженностью 263 м.. Для освещения автомобильной дороги и тротуарной части установлено 16 светодиодных светильников мощностью 120 Вт и 3 дополнительные опоры освещения в рамках экономии обустроен пешеходный переход к остановочному пункту «Шпалозавод».</p> <p>2) На территории прилегающей к МКОУ СОШ №2, выполнены работы по обустройству парковочных мест, восстановлена водоотводная канава с укладкой водоотводных лотков, установлено ограждение, выполнен ремонт пешеходного перехода с установкой знаков и нанесением пешеходной разметки.</p> <p>3) Ремонт тротуара от ул. Суворова до здания детской поликлиники по адресу: г. Тайшет, мкр. Новый, 10а, протяженностью 290 метров. В рамках сложившейся экономии произведена укладка водопропускных труб для отвода воды от тротуарной части.</p>	100
				<p>4) Ремонт внутриквартальной автомобильной дороги от ул. Суворова до здания детской поликлиники по адресу: г. Тайшет, мкр. Новый, 10а., протяженностью 168 м.</p> <p>5) Ремонт внутриквартальной автомобильной дороги от ул. Партизанской до здания детской поликлиники по адресу: г. Тайшет, мкр. Новый, 10а, протяженностью 295 м.</p> <p>6) Восстановление линий уличного освещения, следующих участков автомобильных дорог:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в микрорайоне Новый, от ул. Партизанской до здания детской поликлиники, восстановлено 330 метров линии уличного освещения, установлено 11 светильников;</li> <li>- в микрорайоне Новый, от ул. Суворова до здания детской поликлиники, восстановлено 210 метров линии уличного освещения, установлено 7 светильников;</li> <li>- по ул. Нагорной, от ул. Сибирской до ул. Карла Маркса, восстановлено 600 метров линии уличного освещения, установлено 19 светильников;</li> <li>- по ул. Мира, от ул. Автозаводской до поворота на ул. Гагарина, восстановлено 600 метров линии уличного освещения, установлено 11 светильников;</li> </ul>	

			<p>- по ул. Пионерской, от ул. Кирова до ул. Ленина, восстановлено 230 метров линии уличного освещения, установлено 6 светильников.</p> <p>7) Ремонт тротуара по ул. Пушкина, от ул. Некрасова до ж/д путепровода, протяженностью 162 м, установлено два остановочных пункта с освещением, восстановлена водоотводная канава с укладкой водоотводной трубы.</p> <p>8) Ремонт тротуара от ул. Партизанской до здания детской поликлиники по адресу: г. Тайшет, мкр. Новый, 10а, протяженностью 326 метров.</p> <p>9) Ремонт тротуара по ул. Пушкина (от ул. Лазо до ул. Некрасова) с обустройством остановочного пункта протяженностью 220 м, с обустройством кармана и освещения.</p> <p>10) Обустройство пешеходных переходов вблизи социальных объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МКОУ СОШ №23 по ул. Сибирская;</li> <li>- МРДК «Юбилейный» по ул. Мира;</li> <li>- МБУДО «ЦДО «Радуга» по ул. Ленина;</li> <li>- ул. Транспортная в г. Тайшете.</li> </ul> <p>В рамках мероприятия обустроено 5 пешеходных переходов, восстановление асфальтобетонного покрытия в местах разметки, разметка пластиком, установлены дорожные знаки, светофорные объекты (светофоры светодиодные Т 7.1 с комплектом крепления на Г-образных опорах). Пешеходные переходы освещены светодиодными светильниками, мощностью 90Вт.</p> <p>11) Обустроены 4 остановочные пункта по маршрутам движения общественного транспорта в г. Тайшете:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по ул. Партизанская «Нефтебаза» (нечетная сторона; «Нефтебаза» (четная сторона);</li> <li>- по ул. Андреева «Техническая библиотека» (четная сторона) и «Техническая библиотека» (нечетная сторона).</li> </ul> <p>В рамках экономии обустроен пешеходный переход по ул. Андреева, с установкой светофорного объекта Т.7.</p>	
ИТОГО	216266,3	215876,3		99,82%