

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 06.07.2020г.

г. Тайшет

№531

О реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы» в 2019 году и перспективах на 2020 год

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского городского поселения о реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы» (далее – Программа) и перспективах на 2020 год, административный совет при главе Тайшетского городского поселения отмечает, что на территории Тайшетского городского поселения реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных Программой, направленных на повышение надёжности и эффективности функционирования городских систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, многоквартирного жилищного фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры.

Программа разработана и утверждена постановлением администрации Тайшетского городского поселения 23.10.2017г. №1255.

Основной целью Программы является реализация комплексных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского городского поселения.

Задачами Программы являются:

- повышение надёжности объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение уровня износа жилищного фонда.

Финансирование программных мероприятий в отчетном году осуществлялось за счет средств бюджетов Иркутской области и Тайшетского городского поселения в объемах, предусмотренных Программой на 2019 финансовый год. Объемы финансирования Программы носили прогнозный характер и уточнялись в течение года в установленном порядке.

Основные направления программных мероприятий, реализованных в 2019 году:

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и строительство систем водоснабжения и водоотведения;
- реконструкция сетей водоснабжения;
- обеспечение водоснабжением жителей частного сектора путем установки водоразборной колонки и сооружением скважины;
- сооружение контейнерных площадок и оснащение их мусоросборными контейнерами;
- экспертиза состояния строительных конструкций ветхих многоквартирных домов;

- обследование технического состояния общего имущества многоквартирных домов;
- формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Общая сумма денежных средств предусмотренная на реализацию программных мероприятий составила 18534,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета Иркутской области – 10631,2 тыс. рублей, бюджета Тайшетского городского поселения – 7903,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 13973,5 тыс.рублей, в том числе: в сфере водоснабжения – 8111,6 тыс. рублей, водоотведения – 396,9 тыс. рублей, обращения с твердыми коммунальными отходами – 4242,1 тыс. рублей, жилищной сфере – 1222,9 тыс. рублей.

Фактические расходы по источникам финансирования приведены в таблице №1.

Таблица № 1

№ п/п.	Источники финансирования	План (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Процент исполнения *	Отклонения, тыс. руб. - /+
1	Федеральный бюджет	0	0	0	0
2	Областной бюджет	10631,2	10576,2	100,0	+55,0
3	Местный бюджет	7903,4	3397,3	43,0	+4506,1
	Итого по Программе	18534,6	13973,5	75,4	+4561,1

Примечания: * с учетом полученной суммы экономии по результатам торгов.

Остаток неосвоенных средств Программы составил 4561,1 тыс.руб., в том числе:

- по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водонапорной башни, расположенной по адресу: ул.Пушкина, 15А в г.Тайшете» в размере 100,0 тыс.рублей в связи с нецелесообразностью строительства водонапорной башни в этом районе по причине переселения жителей и сносом аварийных многоквартирных домов.

- по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации канализационного коллектора от напорного коллектора расположенного по адресу: г.Тайшет, ул.Кирова 224А до самотечного канализационного коллектора расположенного в северной части города» в размере 3646,9 тыс.рублей в связи с задержкой исполнения муниципального контракта по причине согласования со структурными подразделениями железной дороги прохождения трассы коллектора по земельным участкам, принадлежащим ОАО «РЖД».

По информации подрядной организации срок исполнения контракта до 01.10.2020г.;

- по мероприятию «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в размере 461,8 тыс. рублей в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контракта и фактическим его исполнением в январе 2020 года;

- денежные средства в размере 352,4 тыс. руб. - экономия по результатам проведенных торгов.

В ходе реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт водовода по ул.Транспортной;

- произведен капитальный ремонт водовода от ВК-64 до ВК-70, расположенного по ул.Транспортной: заменено 430 метров трубопровода диаметром 300 мм, обновлена система заправки пожарных машин путем установки двух пожарных гидрантов. С завершением работ обеспечено надлежащее водоснабжение более 4,6 тыс. потребителей, в том числе 2,9 тыс. человек, проживающих в 24 многоквартирных домах, школы №14, 2 детских сада № 206, №207, объектов торговли, железнодорожных предприятий и др.;

- установлена автоматизированная водоразборная колонка на пересечении улиц Целинная 2-я и Целинная 4-я;

- сооружена водоразборная скважина в районе многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Кирова, 179, что позволило обеспечить стабильным холодным водоснабжением жителей 9 восьмиквартирных домов и частного сектора;
 - установлены септик и надворный туалет для пяти полублагоустроенных многоквартирных домов;
 - созданы 22 площадки накопления твердых коммунальных отходов;
 - приобретено 245 мусоросборных контейнеров и дополнительное оснащение мусоросборных площадок мусоросборными контейнерами;
 - подготовлена техническая документация на десять многоквартирных домов для установления их аварийности в 2020 году;
 - обследовано техническое состояние общего имущества двух многоквартирных домов в целях переноса срока их капитального ремонта на более ранний по отношению к сроку, установленному региональной программой;
 - сформирован фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
- Исполнение предусмотренных Программой мероприятий позволило:
- снизить долю ветхих сетей инженерной инфраструктуры;
 - увеличить долю населения обеспеченного стабильным холодным водоснабжением;
 - увеличить долю многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет Фонда капитального ремонта Иркутской области;
 - обеспечить реализацию программы переселения граждан аварийный жилищного фонда, признанный таковым до 01.01.2012г.

Оценка степени достижения целевых показателей представлены в таблице №2.

Таблица 2

№п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение	Удельный вес
					-/+	%
1.	Снижение доли ветхих сетей инженерной инфраструктуры:	%				
	-теплоснабжения		31,1	30,9	-0,2	99,4
	-водоснабжения		12,4	12,3	-0,1	99,2
	-водоотведения		19,2	19,3	+0,1	100,5
2.	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год на сетях:	ед./ км				
	- теплоснабжения		0,52	0,38	-0,14	73,1
	- водоснабжения		0,14	0,13	-0,01	92,9
	- водоотведения		0,19	0,19	0,0	100
3.	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств фонда капитального ремонта Иркутской области	ед.	15	15	0	100
4.	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств фонда капитального ремонта Иркутской области	%	7,6	7,6	0	100

5.	Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО.	ед.	18	11	-7	61,1
6.	Количество приобретенных специализированных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (далее –контейнер)	ед.	245	245	-	100
7.	Количество созданных площадок для накопления твердых коммунальных отходов	ед.	26	22	+4	84.6

Сумма финансовых средств предусмотренная на реализацию программных мероприятий в 2020 году составляет 6515,9 тыс.рублей, в том числе из бюджета Тайшетского городского поселения – 6515,9 тыс.рублей. Объем финансирования Программы и перечень мероприятий носит прогнозный характер и может уточняться и дополняться в течение года в установленном порядке.

На 2020 год Программой предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

- капитальный ремонт ветхих тепловых сетей по ул. Энергетиков;
- приобретение и установка трех автоматизированных водоразборных колонок;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка водопровода от ВК-74/5 до ВК-74, расположенного по ул. Терешковой протяженностью 295 метров;
- финансирование услуг по очистке сточных вод южной части города;
- ремонт общего имущества многоквартирных домов;
- формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда на счете Регионального оператора;
- обследование технического состояния общего имущества многоквартирного дома №3 в микрорайоне Новый в целях переноса срока капитального ремонта на более ранний по отношению к сроку, установленному региональной программой;
- обеспечение сохранности и снос аварийных многоквартирных домов (с хозяйственными постройками), расположенных, по адресу: ул.Пушкина, №№27, 29, ул.Суворова, №1, ул.Зои Космодемьянской, № 4.

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Положением «Об административном Совете при главе Тайшетского городского поселения», утвержденным постановлением главы Тайшетского городского поселения от 14.02.2008г. №95, администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения «О реализации муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы» в 2019 году и перспективах на 2020 год, утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 23.10.2017г. №1255 принять к сведению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского

городского поселения (В.И.Крюк):

2.1. Обеспечить в 2020 году организацию выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 23.10.2017г. № 1255.

3. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика