

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.03.2021г.

г. Тайшет

№183

О реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением администрации администрации Тайшетского городского поселения от 23 октября 2017 года №1255, в части исполнения мероприятий в 2020 году

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 7, 46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 08 июня 2020 года №458 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 23 октября 2017 года №1255, в части исполнения мероприятий в 2020 году, эффективной и утвердить отчет (Приложение).

2. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2021 годы», в части исполнения мероприятий в 2020 году.

Основной целью муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2021 годы» (далее – Программа) является реализация комплексных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского городского поселения.

Задачами Программы являются:

повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры;
снижение уровня износа жилищного фонда.

Финансирование программных мероприятий в отчетном году осуществлялось за счет средств бюджетов Иркутской области и Тайшетского городского поселения в объемах, предусмотренных Программой на 2020 финансовый год. Объемы финансирования Программы носили прогнозный характер и уточнялись в течение года в установленном порядке. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2021 годы» в 2020 году приведены в таблице 1.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2021 годы» в 2020 году

Таблица 1

№ п/п	Дата, № постановления	Изменения в объемы финансирования		Изменения в источники финансирования		Изменения целевых показателей
		(+)	(-)	местный бюджет	областной бюджет	
1.	постановление от 22 января 2020 года №28	3646,9		+3646,9		
2.	постановление от 10 марта 2020 года №168	315,0		+315,0		
3.	постановление от 28 мая 2020 года №434	461,8		+41,6	+420,2	
4.	постановление от 09 сентября 2020 года №748	421,2		+421,2		
5.	постановление от 25 ноября 2020 года №965		188,1	-188,1		
	Итого	4844,9	188,1	+4236,6	+420,2	

Итоговая сумма финансового обеспечения реализации Программы, с учетом всех внесенных в течение отчетного периода изменений, в части источников финансирования на 2020 год составляет 7210,8 тысяч рублей, в том числе из бюджета Иркутской области – 420,2 тысяч рублей, бюджета Тайшетского городского поселения – 6790,6 тысяч рублей.

Фактическое исполнение Программы составило 3925,9 тысяч рублей. Отчет о выполнении мероприятий Программы в отчетном периоде приведены в приложении 1 к настоящему отчету.

Основные направления программных мероприятий, реализованных в 2020 году:

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения;
- ремонт ветхих сетей теплоснабжения;
- приобретение автоматизированных водоразборных колонок для установки в частном секторе;
- сооружение контейнерных площадок;
- экспертиза состояния строительных конструкций ветхих многоквартирных домов;
- обследование технического состояния общего имущества многоквартирных домов;
- ремонт муниципальных жилых помещений;
- формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе реализации Программы снижена доля ветхих сетей инженерной инфраструктуры, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год, количество аварийного жилищного фонда.

Остаток неосвоенных средств Программы составил 3284,9 тысяч рублей, в том числе:

по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации канализационного коллектора от напорного коллектора расположенного по адресу: город Тайшет, улица Кирова 224А до самотечного канализационного коллектора расположенного в северной части города (с государственной экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий) в размере 3233,3 тысячи рублей. Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с задержкой исполнения муниципального контракта по причине необходимости дополнения проекта новым разделом «О влиянии на водные биоресурсы при строительстве канализационного коллектора» в связи с тем, что проектируемый коллектор будет пересекать водный объект. Выполнение мероприятия перенесено на 2021 год;

мероприятие «Ремонт муниципальных жилых помещений» в сумме 21,4 тысячи рублей не исполнено в связи с заявлением нанимателя жилого помещения о переносе срока ремонта на 2021 год;

по мероприятию «Услуги по очистке сточных вод южной части города» неосвоенные средства в размере 28,7 тысяч рублей результат превышения прогнозной суммы над фактической потребностью;

денежные средства в размере 1,5 тысяч рублей результат экономии по результатам проведенных торгов.

Анализ показателей результативности Программы, оценки эффективности реализации Программы в 2020 году приведены в приложениях 2, 3 к настоящему отчету.

2020 год был завершающим в реализации Программы. Постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 23 октября 2020 года №877 принята новая муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2021-2023 годы».

Начальник отдела по организационной работе
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д. Бычкова

Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов коммунальной
Инфраструктуры Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы»

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2021 годы» в 2020 году

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Код бюджетной классификации			Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			Рз Пр	ЦСР	ВР	план на год	факт	-/+	%	
1.	Ремонт ветхих тепловых сетей по улице Энергетиков	местный бюджет	0502	8100001120	244	241,0	241,0	0	100	
2.	Приобретение автоматизированной водоразборной колонки	местный бюджет	0503	8100001120	244	409,0	408,7	-0,3	99,9	экономия в ходе торгов
3.	Разработка проектно-сметной документации канализационного коллектора от напорного коллектора расположенного по адресу: город Тайшет, улица Кирова 224А до самотечного канализационного коллектора расположенного в северной части города	местный бюджет	0502	8100001120	414	2894,9		+2894,9	0,0	не завершено в отчетном году в связи с тем, что проектируемый коллектор будет пересекать водный объект
4.	Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства канализационного коллектора от насосной станции по улице Кирова, 224 А до канализационного колодца КК-168/1 по улице Горького город Тайшет Иркутская область	местный бюджет	0502	8100001120	414	752,0	413,6	+338,4	55,0	и документацию необходимо дополнить новым разделом «О влиянии на водные биоресурсы при строительстве канализационного коллектора»
5.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка водопровода от ВК-74/5 до ВК-74, расположенного по улице Терешковой	местный бюджет	0502	8100001120	243	340,0	340,0	0	100	

6.	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	местный бюджет	0605	81000S2971	244	41,6	41,6	0	100		
		областной бюджет	0605	81000S2971	244	420,2	420,2	0	100		
7.	Услуги по очистке сточных вод южной части города	местный бюджет	0502	8100001120	244	454,8	426,1	-28,7	93,7	превышение прогнозной суммы над фактически потребной	
8.	Ремонт пожарного гидранта, расположенного по адресу: город Тайшет, улице Советской, 15	местный бюджет	0502	8100001120	244	100,5	99,4	-1,1	98,9	экономия в ходе торгов	
9	Ремонт муниципальных жилых помещений	местный бюджет	0501	810001120	244	21,4		+21,4	0,0	перенос срока ремонта на 2021 год по заявлению нанимателя	
10.	Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.	местный бюджет	0501	8100001120	244	958,6	958,6	0	100		
11.	Визуальное обследование состояния строительных конструкций многоквартирного дома №3 в микрорайоне Новый	местный бюджет	0501	8100001120	244	15,0	15,0	0	100		
12.	Обеспечение сохранности и снос аварийных многоквартирных домов (с хозяйственными постройками), расположенных, по адресу: ул.Пушкина, №№ 27, 29, Суворова, №1, Зои Космодемьянской, № 4	местный бюджет	0501	8100001120	244	528,0	528,0	0	100		
13.	Ремонт потолочного перекрытия в муниципальной квартире №4, расположенной в жилом доме по адресу: город Тайшет, улице Свободы, дом 29	местный бюджет	0501	810001120	244	33,8	33,7	-0,1	99,7	экономия в ходе торгов	
Итого по муниципальной программе, в том числе:											
федеральный бюджет							7210,8	3925,9	3284,9	54,44	
областной бюджет							0	0	0	0	
местный бюджет							420,2	420,2	0	100	
другие источники							6790,6	3505,7	3284,9	51,63	
Справочно: капитальные расходы							0	0	0	0	
							3986,9	753,6	3233,3	51,8	

Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов коммунальной
Инфраструктуры Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы»

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2021 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя результативности	Пояснения (расчет показателя результативности, обоснование отклонений)
			план	факт		
С			$Z_{п}$	$Z_{ф}$	$C_{дп} = Z_{ф}/Z_{п}^{(*)}$ $C_{дп} = Z_{п}/Z_{ф}^{(**)}$	
Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2021 годы»						
1.	Доля ветхих сетей инженерной инфраструктуры, в том числе:					
1.1.	тепловых	%	30,9	24,41	1,26	$9,3/38,1*100=23,4$
1.2.	водоснабжения	%	12,3	9,99	1,23	$8,3/83,1*100=9,99$
1.3.	водоотведения	%	19,0	18,66	1,02	$8,1/43,4*100=18,66$
2.	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год на сетях:	ед. /км				
2.1.	тепловых	ед. /км	0,4	0,39	1,02	$15/38,1=0,26$
2.2.	водоснабжения	ед. /км	0,12	0,12	1,0	$10/83,1=0,12$
2.3.	водоотведения	ед. /км	0,18	0,12	1,5	$5/43,4=0,12$
3.	Ремонт муниципальных жилых помещений	шт.	1	0	0	
4.	Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.	тыс. руб.	958,6	958,6	1	
5.	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест	%	80	68,42	0,85	$13/19*100 =68,42$ шесть свалок ликвидированы частично. Завершение работ перенесено на

	несанкционированного размещения ТКО					весенний период 2021 года.
6.	Протяженность ветхих сетей	км				
6.1.	тепловых	км	9,3	9,3	1	
6.2.	водоснабжения	км	8,0	8,3	0,96	
6.3.	водоотведения	км	8,1	8,1	1	
6.4.	электроснабжения	км	0,2	0,2	1	
7.	Количество аварий на сетях					
7.1.	тепловых	шт.	15	15	1	
7.2.	водоснабжения	шт.	10	10	1	
7.3.	водоотведения	шт.	7	5	1,4	
7.4.	-электроснабжения	шт.	1	1	1	
8.	Разработка проектно-сметной документации	шт.	2	1	0,5	не завершена разработка одного ПСД в связи с тем, что документацию необходимо дополнить новым разделом «О влиянии на водные биоресурсы при строительстве канализационного коллектора»
9.	Ликвидация аварийного жилищного фонда	шт.	6	6	1	
	Итоговая оценка: Степень достижения целей (решения задач) программы $C_{дц} = (C_{дц1} + C_{дц2} + C_{дцN}) / N$	х	х	х	18,75	х

(*) - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений

(**) - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов коммунальной
Инфраструктуры Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы»

Расчет оценки эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на 2018-2021 годы» в 2020 году

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Расчет	Значение
Степень достижения целей (решения задач) $C_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$	$C_{дц}$	18,75/19	0,99
Степень соответствия запланированному уровню затрат (уровень финансирования реализации муниципальной программы) $У_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п}$	$У_{ф}$	3925,9/7210,8	0,544
Эффективность реализации Программы $Э_{мп} = C_{дп} / У_{ф}$	$Э_{мп}$	0,99/0,544	1,82

Исходя из расчетов значение эффективности реализации Программы составляет 1,82, что соответствует оценке - высокоэффективная.