

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.03.2021г.

г. Тайшет

№204

О реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации администрации Тайшетского городского поселения от 26 сентября 2017 года №1168, в части исполнения мероприятий за 2020 год

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 7, 46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 08 июня 2020 года №458 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» (в редакции постановления администрации Тайшетского городского поселения от 29 июля 2020 года №621), администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 26 сентября 2017 года №1168, в части исполнения мероприятий за 2020 год эффективной и утвердить отчет (приложение).

2. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) обеспечить опубликование данного постановления в средствах массовой информации.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 26 сентября 2017 года №1168, в части исполнения мероприятий за 2020 год

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения Тайшетского городского поселения и исполнения постановления администрации Тайшетского городского поселения от 26 сентября 2017 года №1168, администрацией Тайшетского городского поселения в 2020 году проводилась работа по инициированию и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в Тайшетском городском поселении, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Основные цели Программы:

- 1) Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском городском поселении;
- 2) Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- 3) Сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- 4) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах Тайшетского городского поселения;

Протяженность улично-дорожной сети города составляет 172,1 км (из них 88,23 км с усовершенствованным покрытием).

На конец 2020 года на программные мероприятия, касающиеся повышения безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения было запланировано 44 851,2 тысячи рублей, в том числе субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов народных инициатив 10878,8 тысяч рублей.

В течение 2020 года в программу были внесены изменения:

№ постановления	Дата постановления	Внесенные изменения
1238	11.12.2019	сумма программы 21 527,00 тысяч рублей
32	22.01.2020	сумма программы 33 824,2 тысяч рублей
91	13.02.2020	сумма программы 33 824,2 тысяч рублей, в том числе субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов народных инициатив 10 471,3 тыс. рублей
169	10.03.2020	сумма программы 35 824,2 тысяч рублей, в том числе субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов народных инициатив 10 471,3 тыс.рублей
242	25.03.2020	сумма программы 36 038,2 тысяч рублей, в том числе субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов народных инициатив 10 471,3 тыс.рублей
358	06.05.2020	сумма программы 36 438,2 тысяч рублей, в том числе субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов народных инициатив 10 471,3 тыс.рублей

540	08.07.2020	сумма программы 38 886,1 тысяч рублей, в том числе субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов народных инициатив 10 471,3 тыс.рублей
718	27.08.2020	по тексту постановления слова « на 2018-2020 годы» заменить словами: « на 2018-2022 годы», в связи с этим внесены изменения в приложения программы
856	14.10.2020	сумма программы 41 851,2 тысяч рублей, в том числе субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов народных инициатив 10 878,8 тысяч рублей
921	06.11.2020	сумма программы 43 851,2 тысяч рублей, в том числе субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов народных инициатив 10 878,8 тысяч рублей
1016	09.12.2020	сумма программы 44 851,2 тысяч рублей, в том числе субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов народных инициатив 10 878,8 тысяч рублей

Делаем вывод, в течение года финансирование программы выросло на 23 324,2 тысячи рублей.

В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия (приложение 1 к отчету)

1. Выполнены работы по установке и замене 70 штук дорожных знаков. Нанесено 622 квадратных метра дорожной разметки: пешеходные переходы и искусственные неровности.

2. Производилось содержание и текущий ремонт 5-ти светофорных объектов ежедневно в течение года.

3. Восстановлены 3399 метров линий уличного освещения, установлено 95 светильников.

4. Модернизирована остановка по улице Индустриальной (район микрорайона Мясникова, дом 4). Выполнен ремонт карманов в песчанно-гравийном исполнении по маршрутам общественного транспорта.

5. Выполнено устройство пешеходного ограждения, общая протяженность - 175,5 метров (улица Индустриальная – 30 метров, улица Гагарина, дом 96 - 145,5 метров).

6. Проведен текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в количестве 10 200 квадратных метров, в том числе текущий ямочный ремонт в асфальтобетонном исполнении струйно - инъекционным методом выполнен ДСИО «Дорожная служба» общей площадью 4561 м² на следующих улицах: Гагарина, Транспортная, Партизанская, Пушкина, Суворова, Индустриальная, Кирова, Андреева, Тимирязева, Пионерская, Чапаева, Мира, Автозаводская, Юбилейная, Гастелло, Сибирская, Капустина, Ленина, Октябрьская.

7. Выполнены работы по устройству пешеходного тротуара по улице Индустриальной, длиной 149 метров, шириной 1,8 метров, площадь установленного пешеходного тротуара составила – 268 квадратных метров.

8. Содержание порейсового контроля необходимо для наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количеством транспортных средств, работающих по маршрутам движения общественного транспорта.

9. МБУ «Городское хозяйство» по муниципальному заданию в рамках программы было выполнено текущее содержание 172,1 км городской улично-дорожной сети Тайшетского городского поселения.

10. Был разработан проект на «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарской в городе Тайшете». Проектно-сметная документация прошла экспертизу в ГАУИО «Ирэкспертиза», получено положительное заключение №38-1-1-2-03-8987-2020 от 18 августа 2020 года.

11. Было произведено оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту (11) МКОУ СОШ №2 – автостанция, основные пассажиры - дети.

Проведя анализ показателей результативности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022 годы» (приложение 2 к отчету), 13 показателей результативности выполнены на 83 %.

В ходе выполнения Программы в мероприятии «Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» произошла экономия, которая составила 116,7 тысяч рублей, в связи с проведением электронных торгов.

Далее рассчитав оценку эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022 годы» (приложение 3 к отчету), делаем вывод, что Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022годы» считается эффективной.

Начальник отдела по организационной работе
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д. Бычкова

Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2022годы»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 26 сентября 2017 года №1168

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского
поселения на 2018-2022годы»
за _____ 2020 год _____
(отчетный период)

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Код бюджетной классификации			Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			Рз	Пр	ЦСР	ВР	план на год	факт	-/+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Мероприятие 1 Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение краской дорожной разметки	средства бюджета Тайшетского муниципального образования	0409	810000 1050	244	1569,0	1569,0	0	100	
1.2.	Мероприятие 2 Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов		0409	810000 1050	244	543,0	543,0	0	100	
1.3	Восстановление старых и устройство новых линий уличного освещения		0503	810000 1050	244	766,0	766,0	0	100	
1.4	Разработка проекта «Схема организации дорожного движения»		0409	810000 1050	244	0	0			
1.5	Устройство парковочных карманов и посадочных площадок		0409	810000 1050	611	326,0	326,0	0	100	
1.6	Установка пешеходного и автомобильного ограждения		0409	810000 1050	611	282,0	282,0	0	100	
1.7	Проведение текущего ремонта		0409	810000 1050	244	400,00	353,1	-46,9	88,3	проведение электронных

	автомобильных дорог общего пользования местного значения									торгов
					611	1048,0	1048,0	0	100	
				810000 S2370	244	1076,0	1069,7	-6,3	99,4	
				810000 S2370	244	10878,8	10815,3	-63,5	99,4	
1.8	Устройство пешеходных прогуаров		0409	810000 1050	611	543,0	543,0	0	100	
1.9	Организация ежедневного наблюдения за соблюдением графиков общественного транспорта и количеством транспортных средств		0408	810000 1050	244	1089,0	1089,0	0	100	
1.10	Текущее содержание городской улично- дорожной сети		0409	810000 1050	611	22020, 1	22020, 1	0	100	
1.11	Разработка проекта и оказание экспертных услуг на «Капитальный ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по улице Пролетарская в городе Тайшет»		0409	810000 1050	243	2930,3	2930,3	1	100	
1.12	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам		0408	810000 1050	244	1380,0	1380,0	0	100	
1.13	Разработка проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтобетонном исполнении		0409	810000 1050	243	0	0	0		
1.14	Капитальный ремонт автомобильной дороги в		0409	810000 1050	243	0	0	0		

Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2022годы»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 26 сентября 2017 года №1168

АНАЛИЗ
показателей результативности муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского
поселения на 2018-2022годы»,
достигнутых за 2020 год
(отчетный период)

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя результативности	Пояснения (расчет показателя результативности, обоснование отклонений)
			план	факт		
			$Z_{п}$	$Z_{ф}$	$C_{дп} = Z_{ф}/Z_{п}^{(*)}$ $C_{дп} = Z_{п}/Z_{ф}^{(**)}$	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022 годы»						
1.	Снижение уровня аварийности автотранспортных средств. Количество установленных и замененных дорожных знаков.	шт.	80	70	$70/80=0,875$	
2.	Снижение уровня аварийности автотранспортных средств. Площадь нанесенной дорожной разметки	кв.м	622	622	$622/622=1$	
3.	Снижение уровня аварийности автотранспортных средств. Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Количество обслуженных и отремонтированных светофорных объектов	шт	5	5	$5/5=1$	
4.	Улучшение видимости на дорогах города в темное время суток. Количество восстановленных старых и устройство новых линий уличного освещения	км	3,4	3,4	$3,4/3,4=1$	
5.	Снижение уровня травматизма пешеходов. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению. Площадь парковочных карманов и посадочных площадок	кв.м	94,5	94,5	$94,5/94,5=1$	
6.	Снижение уровня травматизма пешеходов. Протяженность	п.м	145	145	$145/145=1$	

	изготовленных и установленных ограничивающих пешеходных и автомобильных ограждений.					
7.	Снижение уровня аварийности автотранспортных средств. Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения после проведенного текущего ремонта	кв.м	10200	10200	$10200/10200=1$	
8.	Снижение уровня травматизма пешеходов. Площадь изготовленных и установленных пешеходных тротуаров	кв.м	1035	268	$268/1035=0,259$	
9.	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению. Количество автобусов, выходящих на маршруты города	шт	40	26	$26/40=0,65$	
10.	Снижение уровня аварийности автотранспортных средств. Повышение качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	172,1	172,1	$172,1/172,2=1$	текущее содержание улично-дорожной сети
11.	Снижение уровня аварийности а/т средств. Снижение уровня травматизма пешеходов. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению	ед.	1	1	$1/1=1$	1 проект с положительным заключением гос.экспертизы
12.	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению.	ед.	15795	15795	$15795/15795=1$	количество перевезенных людей
13.	Снижение уровня аварийности а/т средств. Снижение уровня травматизма пешеходов. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Создание условий для предоставления трансп. услуг насел. Количество разработанных проектов «Схема организации дорожного движения»	ед.	0,1	0	0	
	Итоговая оценка:	х	х	х	0,83	х

Степень достижения целей (решения задач) программы $C_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$					
--	--	--	--	--	--

(*) - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений

(**) - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2022годы»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 26 сентября 2017 года №1168

Расчет оценки эффективности реализации
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022годы»

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Расчет	Значение
1	2	3	4
Степень достижения целей (решения задач) $C_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$	$C_{дц}$	10,784/13	0,83
Степень соответствия запланированному уровню затрат (уровень финансирования реализации муниципальной программы) $У_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п}$	$У_{ф}$	44734,5/44851,2	0,997
Эффективность реализации Программы $Э_{мп} = C_{дп} / У_{ф}$	$Э_{мп}$	0,83/0,997	0,83

Вывод об эффективности программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022годы»

Исходя из расчетов значение эффективности реализации Программы составляет 0,83, что соответствует оценке - эффективная.